

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVI AL TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

settimana aprile	III° settimana Aprile	IV° settimana Aprile	I° settimana Maggio	II° settimana Maggio	III° settimana Maggio	IV° settimana Maggio	I settimana Giugno	II° settimana giugno	III° settimana giugno	IV° settimana giugno	I° settimana luglio	II° settimana luglio	III° Settimana luglio	IV° settimana luglio	I° settimana Agosto
operatori	3-4 operatori	3-4 operatori	3-4 operatori	3-4 operatori	3-4 operatori	3-4 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori	4/5 operatori

*Tempo stimato conclusione lavori n.16 settimane corrispondente a 112 giorni naturali e consecutivi su 130 giorni utili stabiliti dalla determinazione del responsabile del servizio

Priorità delle strade soggette a taglio, elenco indicativo e non esaustivo:

- Strada comunale Verni-Trassilico Km 8,00;
- Strada comunale Chieva di Sotto e Chieva di sopra Km 1,5;
- Strada comunale cimitero frazione di Verni Km 0,50;
- Strada comunale rurale da Fiappone a Selvano Km 1,00;
- Strada comunale rurale da Fiappone a Perpoli (da Capanne di Perpoli) Km 1,30;
- Strada comunale rurale da Selvano a Perpoli Km 1,50;
- Strada comunale di Via San Leonardo sino alla Chiesa e da bivio Chiesa sino a loc. Sulla Rocca Km 1,00;
- Strada comunale rurale di Filetteri frazione Bolognana Km 2,00;
- Strada Comunale di Busdagno Km 0,75;

Responsabile del cantiere : Ditta Marchetti Group – Sig.re Adriano Marchetti, rif.cell 331/72718530

Responsabile del servizio : Comune di Galliano – Geom. Alessandro Bertoncini – Ufficio Tecnico Comunale 0583/747973